

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 672000, г. Чита, ул.
Амурская, д. 106
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Энергия» г.
Краснокаменск, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ул. Административная, 1, помещение № 1

Стройка - капитальный ремонт системы электроснабжения

Объект -с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 45

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	17/2015
дата	25.09.2015г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.11.2015	01.10.2015	20.10.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.

Смета № 00-45/1, капитальный ремонт системы электроснабжения

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 214015,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Демонтаж							
1	1	Демонтаж кабеля	ТЕРп67-3-1	100 м	1,15	67,8	78
2	2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	ТЕРп67-4-3	100 шт.	0,06	45,21	3
3	3	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	ТЕРм08-03-599-09	1 шт.	6	20,19	121
Монтаж							
4	4	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2	ТЕРм08-02-374-01	1 шт.	1	721,97	722

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	108,69	109
6	6	Щиток распределительный (бокс пластмассовый) (применительно)	ТЕРм08-02-370-01	1 шт.	4	72,77	291
7	7	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	1	16,02	16
8	8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	20	261,81	5236
9	9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	5	292,78	1464
10	11	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ТЕРм08-03-593-06	100 шт.	0,04	5681,04	227
11	12	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	ТЕРм08-02-369-02	1 шт.	2	285,26	571
12	13	Монтаж устройства защиты от импульсных напряжений (применительно)	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	3	292,78	878
13	14	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	ТЕРм08-03-591-01	100 шт.	0,06	883,46	53
14	16	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	ТЕРм08-02-409-01	100 м	1,49	1853,77	2762
15	17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	ТЕРм08-02-412-03	100 м	1,49	331,56	494
16	18	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	ТЕРм08-02-405-01	100 м	0,15	1565,87	235
17	19	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	0,5	619,02	310
18	20	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	ТЕРм08-02-472-02	100 м	0,15	1143,73	172
19	21	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ТЕРр69-2-1	100 отверстий	0,16	53,46	9
20	22	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ТЕРр69-2-1	100 отверстий	0,04	53,46	2
21	23	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	ТЕРр69-2-2	100 отверстий	0,12	51,41	6
22	24	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	ТЕРр69-2-3	100 отверстий	0,04	61,45	2
23	25	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	0,93	199,39	185
24	27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	ТСЦЦпг03-21-01-005	1 т груза	0,05	6,96	

автор: [подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8
25	28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01-041	1 т груза	0,05	43,6	2
Материалы							
26	29	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ²	ТССЦ-501-8195	1000 м	0,072	9682,1	697
27	30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	ТССЦ-501-8191	1000 м	0,05	4882,1	244
28	31	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм ²	ТССЦ-501-8208	1000 м	0,052	33433,96	1739
29	37	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	ТССЦ-507-3486	м	10	3,66	37
30	38	Трубки защитные гофрированные	ТССЦ-301-1380	м	150	9,67	1451
31	39	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30)	ТССЦ-509-5666	шт.	1	240,35	240
32	40	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220x300x125 мм	ТССЦ-509-5738	шт.	4	174,82	699
33	41	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	ТССЦ-509-8189	шт.	1	227	227
34	43	Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	ТССЦ-509-2246	шт.	4	37,87	151
35	45	Выключатели автоматические ВА47-100 1Р 100А, характеристика С	ТССЦ-509-2255	шт.	1	49,4	49
36	46	Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	ТССЦ-509-2229	шт.	16	9,53	152
37	47	Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	ТССЦ-509-2228	шт.	4	9,53	38
38	48	Устройство защиты УЗИП (применительно)	ТССЦ-509-1614	шт.	3	230,64	692
39	49	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	ТССЦ-509-4585	шт.	6	6,21	37
40	50	Светильник	ТССЦ-509-1681	шт.	2	29,87	60
41	52	Разветвительная коробка КР	ТССЦ-503-0537	шт.	6	7,32	44
42	53	Датчик движения	Прайс лист т.к. Электросила	шт	4	60,31	241
43	54	Светильник	ТССЦ-509-1681	шт.	4	29,87	119
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							20865
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,22; ЭМ=5,22; ЗПМ=16,22; МАТ=5,35)							133947
Накладные расходы							28839
Сметная прибыль							18583

С.М. Часовин

1	2	3	4	5	6	7	8
Итоги по акту:							
Итого Строительные работы							37590
Итого Монтажные работы							143778,64
Итого							181368,64
НДС 18%							32646,36
ВСЕГО по акту							214015

Сдал: Первый зам.директора ООО ППТ"Энергия" г.Краснокаменск.


Принял: ИО зам.генерального директора Забайкальского фонда КР многоквартирных домов


Зам.главы администрации Калганского района

Собственников помещений : квартира №3

квартира №9



 Ю.М.Каравасев

 Е.Н.Кривуля

 С.А.Егоров

 И.А.Тепляков

 В.Т.Банщиков

