

	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
	25/2015
	23.12.2015г.
И	

Объект - Забайкальский край, с. Кыра, мкр. Северный, д. 5

по ОКПО

Договор подряда (контракт)

25/2015

23.12.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.12.2015	23.12.2015	28.12.2015

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 539 628,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	ТЕРp65-1-2	100 м трубопровода	0,66	516,11	341
2	2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	ТЕРp65-1-1	100 м трубопровода	1,5444	299,99	463
Раздел 2. Подвал							
3	3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	ТЕР16-04-002-05	100 м трубопровода	0,66	5120,59	3380

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	ТЕР16-04-002-03	100 м трубопровода	1,3644	2748,36	3750
25	25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	ТЕР16-04-002-01	100 м трубопровода	0,18	4325,46	779
26	26	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 50 мм (d-32мм) (применительно)	ТЕР24-01-028-01	1 компенсатор	18	345,53	6220
27	27	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x32 мм	ТССЦ-507-5064	шт.	2	3,79	8
28	28	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм	ТССЦ-507-3297	шт.	34	3,15	107
29	29	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	ТССЦ-507-3288	шт.	18	4,97	89
30	30	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм (32мм) (применительно)	ТССЦ-507-3175	шт.	48	6,86	329
31	31	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	ТССЦ-507-5009	шт.	16	1,29	21
32	32	Хомуты для крепления труб	ТССЦ-301-0040	шт.	115	8,24	948
33	33	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	ТССЦ-302-1490	шт.	36	36,28	1306
34	34	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4"	ТССЦ-507-5017	шт.	18	8,57	154
35	35	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x3/4"	ТССЦ-507-5029	шт.	18	12,8	230
36	36	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 32 мм (20мм) (применительно)	ТССЦ-507-0831	шт.	72	25,23	1817
37	37	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм	ТССЦ-302-1245	шт.	18	17,6	317
38	38	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	ТССЦ-507-0721	шт.	16	20,32	325
39	39	Установка термометров в опрае прямых и угловых	ТЕР18-07-001-04	1 компл.	2	344,8	690

Раздел 4. Водоподогреватель

Демонтажные работы


40	40	Демонтаж секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	ТЕР18-02-002-01	1 секция	4	24,69	99
41	41	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (50 мм)	ТЕРp65-3-13	100 шт. арматуры	0,03	737,14	22


Установка водоподогревателя


42	42	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 (d-76мм)	ТЕР18-02-002-01	1 секция	4	4822,78	19291
----	----	--	-----------------	----------	---	---------	-------


1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	ТЕР16-05-001-01	1 шт.	1	82,7	83
44	44	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	ТССЦ-302-0001	шт.	1	37,09	37
45	45	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	ТЕР09-03-039-01	1 т конструкций	0,0832	1419,63	118
46	46	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	ТССЦ-201-0755	т	0,0832	7614,2	634
Обвязка водоподогревателя							
47	47	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (d-50мм)	ТЕРп65-1-2	100 м трубопровода	0,08	516,11	41
48	48	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм	ТЕР16-02-006-02	100 м трубопровода	0,08	8290,59	663
49	49	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	ТЕР16-07-005-01	100 м трубопровода	0,08	126,84	10
50	50	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	ТССЦ-301-1665	шт.	1	116,63	117
51	51	Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм	ТССЦ-507-0841	шт.	6	27,05	162
52	52	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ТЕР16-05-001-03	1 шт.	2	89,33	179
53	53	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм	ТССЦ-507-0985	шт.	2	39,87	80
54	54	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	ТЕРп65-16-2	100 сгонов	0,08	2471,53	198
55	55	Установка термометров в опрае прямых и угловых	ТЕР18-07-001-04	1 компл.	4	344,8	1379
56	56	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	ТЕРм12-10-001-01	100 шт.	0,04	2964,95	119
57	57	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	ТЕР18-07-001-03	1 компл.	2	258,41	517
58	58	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	ТЕРп65-23-2	1000 м ³ объема здания	4,752	9,72	46
Изоляционные работы							
59	59	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,1072	274,61	29


1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1072	326,73	35
61	61	Изоляция трубопроводов (применительно)	ТЕР26-01-010-01	1 м3 изоляции	0,7338	1135,77	833
62	62	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо (применительно)	ТЕР26-01-054-01	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,1934	710,35	137
63	63	Стеклоткань (применительно)	ТССЦ-101-6730	м2	22,2	15,56	345
Раздел 5. Прочие ремонтно-строительные работы							
64	64	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	ТЕР46-03-017-01	1 м3 заделки	1,2	1549,65	1860
Вывоз мусора							
65	65	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦлг-01-01-01-041	1 т груза	0,58	43,6	25
66	66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	ТССЦлг-03-21-01-010	1 т груза	0,58	11,87	7
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							54742
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение № 639-р от 03.08.2015г. ОЗП=15,63; ЭМ=5,39; ЗПМ=15,63; МАТ=5,51)							359465
Накладные расходы							82729
Сметная прибыль							46161
Итого по акту:							
Итого							488355
Затраты на уплату НДС за материалы и услуги (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							51273
ВСЕГО по акту							539628


Сдал:  Тетюков

Принял:  Кравцов Е.Н.

 Красовский Н.

 Красовский Н.

 Красовский Н.

 Красовский Н.

 Красовский Н.

 Красовский Н.

 Красовский Н.

 Красовский Н.