

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -Забайкальский фонд капитального ремонта МКД
Подрядчик (Субподрядчик) -ООО "ГостСтройКомплект"
Стройка - г. Борзя, ул. Матросова,25
Объект - капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	20/2015
	дата	06.10.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.11.2015	07.10.2015	15.11.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.

Смета №00-78/1 холодное водоснабжение

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 66,429 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 19,975 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 152,73 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Холодное водоснабжение							
Демонтаж							
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	ТЕРp65-1-1	100 м трубопровода	0,53	299,99	159
2	2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	ТЕРp65-1-2	100 м трубопровода	0,2	516,11	103
3	3	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (д. 50 мм)	ТЕРp65-3-13	100 шт. арматуры	0,01	737,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Снятие кранов водоразборных или туалетных	ТЕРр65-3-1	100 шт. арматуры	0,08	43,93	4
Монтаж							
5	5	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	ТЕР16-05-001-02	1 шт.	1	105,54	106
6	6	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	ТССЦ-302-1175	шт.	1	216,02	216
7	7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм	ТЕР18-06-002-02	1 шт.	1	643,78	644
8	8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	ТЕР16-04-002-02	100 м трубопровода	0,73	2874,76	2099
9	9	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	ТССЦ-301-1224	кг	2	11,99	24
10	10	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	ТССЦ-507-3287	шт.	8	2,79	22
11	11	Тройники переходные диаметром условного прохода 50/25 мм,(прим.)	ТССЦ-507-0909	шт.	1	29,87	30
12	12	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	ТССЦ-507-5008	шт.	16	0,94	15
13	13	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50	ТССЦ-507-5086	шт.	1	91,41	91
14	14	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	ТССЦ-302-1491	шт.	8	43,23	346
15	15	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	ТЕР26-01-009-01	1 м3 изоляции	0,32	1766,31	565
16	16	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	ТЕР26-01-054-03	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,032	4176,63	134
Мусор							
17	17	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01- 041	1 т груза	0,23	43,6	10
18	18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	ТССЦпг03-21-01- 005	1 т груза	0,23	6,96	2
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							4577
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							36257

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							16934
Сметная прибыль							9528
Итого по акту:							
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							6837
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							50360
Теплоизоляционные работы							5368
Погрузо-разгрузочные работы							144
Перевозка грузов автотранспортом							10
Итого							62719
В том числе:							
Материалы							13664
Машины и механизмы							3680
ФОТ							19975
Накладные расходы							16934
Сметная прибыль							9528
Затраты на уплату НДС за материалы и услуги $(MAT+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18$							3710
ВСЕГО по акту							66429

Сдал: Нестеров В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Голосов
(должность, подпись, расшифровка)



Генеральный директор Кривошапкин
А.В. Малахов
в №4 Губин Губин
в №3 Уваровская