

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация городского округа "Город Чита"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Регион-Строй"	по ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения	по ОКПО	
Объект: г. Чита, ул. Ленина, д 110		
Договор подряда (контракт)	номер	№01/2015-15
	дата	01.10.2015
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.12.2015	01.10.2015	30.10.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.

Смета № капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 213,152 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 42,705 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 324,87 чел. час

Номер по порядку	позии по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Холодное водоснабжение (стояк квартирный)							
Демонтаж							
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	ТЕРp65-1-1	100 м трубопровода	0,665	299,99	199
Монтаж							
2	2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	ТЕР16-04-002-03	100 м трубопровода	0,665	2748,36	1828

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	ТЕР16-04-002-01	100 м трубопровода	0,024	4325,46	8
4	4	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм	ТССЦ-507-3297	шт.	12	3,15	38
5	5	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	ТССЦ-507-5009	шт.	30	1,29	39
6	6	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм	ТССЦ-507-5058	шт.	6	1,32	8
7	7	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20x1/2"	ТССЦ-507-5074	шт.	2	18,74	37
8	8	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	ТССЦ-507-3175	шт.	50	6,86	343
9	9	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	ТССЦ-302-1490	шт.	12	36,28	435
10	10	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	ТССЦ-301-1224	кг	10	11,99	120

Раздел 2. Розлив (обратка)

Демонтаж

11	11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	ТЕРp65-1-2	100 м трубопровода	0,74	516,11	382
Монтаж							

12	12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	ТЕР16-04-002-05	100 м трубопровода	0,74	5120,59	3789
13	13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	ТССЦ-507-3290	шт.	1	9,93	10
14	14	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x32x50 мм	ТССЦ-507-3307	шт.	2	11,06	22
15	15	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	ТССЦ-507-5011	шт.	6	4,51	27
16	16	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50x1 1/2"	ТССЦ-507-5038	шт.	3	86,43	259
17	17	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	ТССЦ-507-3176	шт.	48	11,96	574
18	18	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм	ТССЦ-302-1494	шт.	3	122,23	367
19	19	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	ТССЦ-302-1492	шт.	6	60,52	363
20	20	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	ТССЦ-302-1491	шт.	1	43,23	43
21	21	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	ТССЦ-302-1490	шт.	4	36,28	145

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	ТЕР16-06-001-02	1 узел	1	4803,46	4803
23	23	Установка фильтров диаметром : 80 мм	ТЕР18-06-007-06	10 фильтров	0,1	10800,66	1080
24	24	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм	ТЕР18-06-002-03	1 шт.	1	1110,17	1110
25	25	Установка манометров: с трехходовым краном	ТЕР18-07-001-02	1 компл.	2	230,05	460
26	26	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ТЕР16-05-001-03	1 шт.	4	186,71	747
27	27	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, условным диаметром 80 мм	ТССЦ-302-0225	шт.	4	498,02	1992
28	28	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	ТЕР16-06-005-01	1 счетчик (водомер)	1	1199,07	1199
29	29	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	ТССЦ-301-1224	кг	11	11,99	132
30	30	Изоляция трубопроводов: (применительно) 250,03 = 1 766,31 - 0,0106 x 7 576,56 - 4E-5 x 33 120,28 - 0,0265 x 10 980,53 - 1,54 x 676,90 - 0,002204 x 23 462,00 - 0,78 x 63,50	ТЕР26-01-009-01	1 м3 изоляции	0,065	289,72	19
31	31	Пенофол Полирекс 25м 1 рул MAT=1580,51*1,02/5,35	ЧСИ №3(52) п7249	шт	1	301,33	301
Раздел 3. Прочие							
32	32	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦлг-01-01-01-041	1 т груза	0,4	43,6	17
33	33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	ТССЦлг-03-21-01-005	1 т груза	0,4	6,96	3
		Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					
		Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)				20995 136944	
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				36868 20682	
		Итого по акту:					
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)				14486	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				177886	
		Теплоизоляционные работы					
		Погрузо-разгрузочные работы				2017 89	

1	2	3	4	5	6	7	8
Перевозка грузов автотранспортом							
Итого							16 194494
В том числе:							
Материалы							86665
Машины и механизмы							10602
ФОТ							42705
Накладные расходы							36868
Сметная прибыль							20682
Затраты на оплату НДС за материалы и услуги (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							18658
ВСЕГО по акту							213152

Сдал: А. В. Ковалев
(должность, подпись, расшифровка)


Принял: А. В. Ковалев
(должность, подпись, расшифровка)

Собственник помещения

Ко. д.л. Ручка: Ручникова А.С.

С.С. Селиванова

С.С. Селиванова



А. В. Ковалев