

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройком"
Стройка - капитальный ремонт системы электроснабжения
Объект -г. Шилка, ул. Лазо, д. 21

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП	номер	11/2015
	дата	15 июля 2015 г.
	Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	21.08.2015	20.07.2015	20.08.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.

Смета № 00-49
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 137,609 тыс. руб.
строительных работ _____ 26,614 тыс. руб.
монтажных работ _____ 97,730 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 24,036 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 176,19 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Демонтаж							
1	1	Демонтаж кабеля	ТЕРп67-3-1	100 м	0,72	101,7	73
2	2	Демонтаж: электросчетчиков	ТЕРп67-4-6	100 шт.	0,01	298,53	3
3	3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	ТЕРп67-4-3	100 шт.	0,04	67,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм	ТЕРм08-03-573-05	1 шт.	1	55,51	56
5	5	Демонтаж: выключателей, розеток	ТЕРр67-4-1	100 шт.	0,04	61,32	2
Монтаж							
6	6	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм ² , количество проводов в линии: 2	ТЕРм08-02-374-01	1 шт.	2	721,97	1444
7	7	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	108,69	109
8	9	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	ТЕРм08-03-600-01	1 шт.	1	8,86	9
9	10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	10	261,81	2618
10	11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	2	292,78	586
11	12	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ТЕРм08-03-593-06	100 шт.	0,04	5681,04	227
12	13	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	ТЕРм08-02-369-02	1 шт.	2	285,26	571
13	14	Монтаж устройства защиты от импульсных напряжений (применительно)	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	1	292,78	293
14	15	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	ТЕРм08-03-591-01	100 шт.	0,02	883,46	18
15	16	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	ТЕРм08-02-409-01	100 м	1,518	1853,77	2814
16	17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	ТЕРм08-02-412-03	100 м	1,518	331,56	503
17	19	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	0,5	619,02	310
18	20	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	ТЕРм08-02-472-02	100 м	0,15	1143,73	172
19	21	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	ТЕРр69-2-4	100 отверстий	0,02	151,55	3
20	22	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРр69-2-6	100 отверстий	0,04	53,1	2
21	23	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	0,76	199,39	152
22	24	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ²	ТЕР46-03-017-03	1 м ³ заделки	0,02	2309,55	46

1	2	3	4	5	6	7	8
23	25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01-041	1 т груза	0,05	65,4	3
24	26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	ТССЦпг03-21-01-005	1 т груза	0,05	10,44	1
Материалы							
25	27	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	ТССЦ-501-8195	1000 м	0,089	9682,1	862
26	28	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	ТССЦ-501-8191	1000 м	0,042	4882,1	205
27	29	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	ТССЦ-501-8199	1000 м	0,024	25423,66	610
28	31	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	ТССЦ-103-0127	м	2	4,62	9
29	32	Трубки защитные гофрированные	ТССЦ-301-1380	м	151,8	9,67	1468
30	33	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30)	ТССЦ-509-5666	шт.	1	240,35	240
31	34	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220x300x125 мм	ТССЦ-509-5738	шт.	1	174,82	175
32	35	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А	ТССЦ-509-8210	шт.	1	393,31	393
33	36	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	ТССЦ-509-2232	шт.	1	12,66	13
34	37	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С	ТССЦ-509-2231	шт.	1	12,66	13
35	38	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	ТССЦ-509-2229	шт.	8	9,53	76
36	39	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	ТССЦ-509-2227	шт.	2	12,66	25
37	40	Устройство защиты УЗИП (применительно)	ТССЦ-509-1614	шт.	1	230,64	231
38	41	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	ТССЦ-509-4585	шт.	2	6,21	12
39	42	Светильники НББ 01-60	ТССЦ-509-0760	шт.	2	42,74	85
40	43	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума МАТ=392/5,35*1,09	Прайс литс т.к. Электросила	шт	4	79,87	319
41	44	Разветвительная коробка У994	ТССЦ-503-0461	шт.	4	19,25	77

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							14831
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							92555
Накладные расходы							19329
Сметная прибыль							12460
Итого по акту							124344
В том числе:							
Материалы							59359
Машины и механизмы							11671
ФОТ							24036
Накладные расходы							19329
Сметная прибыль							12460
Затраты на уплату НДС за материалы и услуги (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР+СП)*0,12+СП*0,16)*0,18							13265
ВСЕГО по акту							137609



Сдал _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял _____
(должность, подпись, расшифровка)

Должностное лицо
Абрамова Ч.В.

Зам. руководителя
администрации
г. п. Шинкинское



руководитель



Шевченко С.А.