


	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
	22/2015
	13.10.2015 г
и	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. теплоснабжение							
Демонтаж							
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: д.50 мм	ТЕРp65-1-3	100 м трубопровода	3,8935	653,56	2545
2	2	Демонтаж: грязевиков	ТЕРp65-13-2	100 шт.	0,02	1216,35	24
3	3	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	ТЕРp65-3-13	100 шт. арматуры	0,02	737,14	15
4	4	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	ТЕРp65-19-1	100 шт.	0,42	849,06	357

1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж							
5	5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (подача, обратка)	ТЕР16-04-002-05	100 м трубопровода	1,46	4559,91	6657
6	6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (стояки)	ТЕР16-04-002-02	100 м трубопровода	2,4335	2874,76	6996
7	7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (перемычки к радиаторам)	ТЕР16-04-002-01	100 м трубопровода	0,295	3703,62	1093
8	8	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм	ТССЦ-507-3176	шт.	20	11,96	239
9	9	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм	ТССЦ-507-5002	шт.	92	2	184
10	10	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50x1 1/2"	ТССЦ-507-5038	шт.	2	86,43	173
11	11	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм	ТССЦ-507-3306	шт.	44	11,52	507
12	12	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм	ТССЦ-507-3296	шт.	87	2,04	177
13	13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	ТССЦ-507-5011	шт.	14	4,51	63
14	14	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x40 мм	ТССЦ-507-5065	шт.	2	4,02	8
15	15	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	ТССЦ-507-5008	шт.	20	0,94	19
16	16	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	ТССЦ-302-1490	шт.	86	36,28	3120
17	17	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	ТССЦ-302-1491	шт.	45	43,23	1945
18	18	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4"	ТССЦ-507-5017	шт.	70	8,57	600
19	19	Установка радиаторов: чугунных $1\ 013,07 = 34\ 395,71 - 0,00632 \times 25\ 380,01 - 100 \times 322,61 - 2,53 \times 183,01 - 2,53 \times 189,95 - 0,0505 \times 349,48$	ТЕР18-03-001-01	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,5145	1013,07	521
20	20	Смена: пробко-спускных кранов	ТЕРp65-25-2	100 шт.	0,38	3199,85	1216
21	21	Краны для спуска воздуха STD 7073B, латунные	ТССЦ-302-0474	компл.	-38	27,62	-1050
22	22	Пробки радиаторные	ТССЦ-301-1308	шт.	38	10,29	391
23	23	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм	ТССЦ-507-5056	шт.	86	0,96	83
24	24	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм	ТССЦ-302-1494	шт.	6	122,23	733
25	25	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм	ТЕР18-06-002-03	1 шт.	2	1101	2202

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Установка радиаторов: чугунных (4 шт в п-дах)	ТЕР18-03-001-01	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,049	34395,71	1685
27	27	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	ТЕРп62-33-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024	1056,21	25
28	28	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	ТССЦ-301-1224	кг	37,94	11,99	455
Мусор							
29	29	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01- 041	1 т груза	1,86	43,6	81
30	30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	ТССЦпг03-21-01- 005	1 т груза	1,86	6,96	13
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							31077
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							244607
Накладные расходы							109797
Сметная прибыль							62054
Итого по акту:							
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							74489
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							334058
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							6267
Малярные работы (ремонтно-строительные)							414
Погрузо-разгрузочные работы							1162
Перевозка грузов автотранспортом							68
Итого							416458
В том числе:							
Материалы							91544
Машины и механизмы							27071
ФОТ							134157
Накладные расходы							109797
Сметная прибыль							62054
Затраты на уплату НДС за материалы и услуги (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							24940
ВСЕГО по акту							441398



 Леонид В. К.



Л. А. В. Манушев

нак № 3 Подпозе ИД Елмз

Содержание №2 Рыжова РР

[illegible]

Requies

Kp. L. e. S. M.

