

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Подрядчик (Субподрядчик) -ООО " Управляющая компания Кассовый центр ЖКХ п. Чернышевск"
 Стройка -ремонт системы электроснабжения
 Объект - пгт. Чернышевск, ул. Центральная, д. 3

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

6/2015
 24 июня 2015 г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	29.09.2015	29.09.2015	30.09.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.

Смета № 00-10

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 128386,36 руб.

строительных работ _____ 18763 руб.

монтажных работ _____ 92,373 руб.

Средства на оплату труда _____ 24,955 руб.

Сметная трудоемкость _____ 193,88 чел. час

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтаж							
1	1	Демонтаж кабеля	ТЕРп67-3-1	100 м	0,67	101,7	68
2	2	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	ТЕРм08-03-599-09	1 шт.	2	20,2	40
3	3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	ТЕРп67-4-3	100 шт.	0,02	67,82	1
4	4	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм ² , количество проводов в линии: 2	ТЕРм08-02-374-01	1 шт.	1	721,97	722

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	108,69	109
6	6	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	ТЕРм08-03-600-01	1 шт.	1	8,86	9
7	7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	10	261,82	2618
8	8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	1	292,79	293
9	9	Монтаж Устройства защиты от импульсных перенапряжений (применительно)	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	1	292,79	293
10	10	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ТЕРм08-03-593-06	100 шт.	0,02	5681,04	114
11	11	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	ТЕРм08-02-369-02	1 шт.	1	285,26	285
12	12	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	ТЕРм08-03-591-01	100 шт.	0,01	883,46	9
13	13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	ТЕРм08-02-409-01	100 м	0,78	1853,78	1446
14	14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	ТЕРм08-02-412-03	100 м	0,78	331,56	259
15	15	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	ТЕРм08-02-401-01	100 м	0,83	2572,19	2135
16	16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	0,5	619,03	310
17	17	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	ТЕРм08-02-472-02	100 м	0,15	1143,73	172
18	18	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	0,4	199,39	80
19	19	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродвигателя диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	ТЕРп69-2-4	100 отверстий	0,09	151,55	14
20	20	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРп69-2-6	100 отверстий	0,09	53,11	5
21	21	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРп69-2-5	100 отверстий	0,09	37,97	3
22	22	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРп69-2-5	100 отверстий	0,18	37,97	7
23	23	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	ТЕРп69-4-1	100 отверстий	0,09	1246,18	112

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							
24	24	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	ТССЦ-507-0915	м	10	3,24	32
25	25	Трубки защитные гофрированные	ТССЦ-301-1380	м	68	9,67	658
26	26	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30)	ТССЦ-509-5666	шт.	1	240,35	240
27	27	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А	ТССЦ-509-8210	шт.	1	393,31	393
28	28	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	ТССЦ-509-2232	шт.	1	12,66	13
29	29	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	ТССЦ-509-2229	шт.	9	9,53	86
30	30	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	ТССЦ-509-2227	шт.	1	12,66	13
31	31	Ограничитель перенапряжения ОПН-0,22 УХЛ-1 МАТ=427,97/5,35*1,09	ЧСИ № 47 п. 18710	шт	1	87,19	87
32	32	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	ТССЦ-509-4585	шт.	1	6,21	6
33	33	Светильники НББ 01-60	ТССЦ-509-0760	шт.	2	42,74	85
34	34	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума МАТ=392/5,355*1,09	Прайс лист т.к. ЭлектроСила (Чита)	шт	1	79,79	80
35	35	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм ²	ТССЦ-501-8199	1000 м	0,012	25423,66	305
36	36	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ²	ТССЦ-501-8212	1000 м	0,003	18235,95	55
37	37	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм ²	ТССЦ-501-8206	1000 м	0,012	12816,92	154
38	38	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ²	ТССЦ-501-8195	1000 м	0,031	9682,1	300
39	39	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	ТССЦ-501-8191	1000 м	0,025	4882,1	122
40	40	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	ТССЦ-101-1614	т	0,0237	4926,27	117
41	41	Сталь полосовая 40x4 мм	ТССЦ-101-2548	т	0,0189	5776,11	109

№	1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01-041	1 т груза	0.2	65,4		13
43	43	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 1 км I класс груза	ТССЦпг03-21-01-001	1 т груза	0.2	4,55		1
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.								
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)								
11973								
78689								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
19748								
12699								
Итого по акту:								
Итого Строительные работы								
Итого Монтажные работы								
Итого								
18763								
92373								
111136								
Понижение начальной (максимальной) цены -2,1%								
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								
НДС 18%								
-2334								
108802								
19584,36								
ВСЕГО по акту								
128386,36								

Сдал: Директор ООО "УК КЦ ЖК п. Чернышевск"

Принял: (должность, подпись, расшифровка)

Зачи по УК. Кареев П.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Андреев. А.А.

(подпись, расшифровка)

Сверкунова О.А.

(подпись, расшифровка)

