

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ГЕНОН"
 Стройка - капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме, г. Хилок, ул. Калинина, д. 27
 Объект - капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме, г. Хилок, ул. Калинина, д. 27

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
0322005
номер
10/2015
дата
04.07.2015г
Вид операции

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.08.15	04.07.2015	09.08.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.

Смета № 00-35 ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Хилок, ул. Калинина, д. 27

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 121341,00 руб.
 строительных работ _____ 25907,00 руб.
 монтажных работ _____ 87701,00 руб.
 Средства на оплату труда _____ 23289,00 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 186,45 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Демонтаж							
1	1	Демонтаж кабеля	ТЕРп67-3-1	100 м	1,1	101,7	112
2	2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	ТЕРп67-4-3	100 шт.	0,06	67,82	4
Монтаж							
3	3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	10	261,81	2618
4	4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	2	292,78	586

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ТЕРм08-03-593-06	100 шт.	0,04	5681,04	227
6	6	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	ТЕРм08-02-369-02	1 шт.	2	285,26	571
7	7	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	ТЕРм08-03-591-01	100 шт.	0,02	883,46	18
8	8	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	ТЕРм08-02-409-01	100 м	1,79	1853,77	3318
9	9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	ТЕРм08-02-412-03	100 м	1,79	331,56	593
10	10	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2, прокладка провода ПВ1 1*10мм2, желто-зеленый РЕ-проводник	ТЕРм08-02-405-01	100 м	0,1	1565,87	157
11	11	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	0,5	619,02	310
12	12	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	ТЕРм08-02-472-02	100 м	0,15	1143,73	172
13	13	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	0,36	199,39	72
14	14	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	ТЕРр69-2-4	100 отверстий	0,12	151,55	18
15	15	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРр69-2-5	100 отверстий	0,12	37,97	5
16	16	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРр69-2-6	100 отверстий	0,12	53,1	6
17	17	Заделка отверстий в стенах и перегородках оштукатуренных деревянных	ТЕРр69-4-1	100 отверстий	0,12	1246,18	150
Материалы							
18	18	Трубки защитные гофрированные	ТССЦ-301-1380	м	179	9,67	1731
19	19	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 63А, характеристика С	ТССЦ-509-2232	шт.	2	12,66	25
20	20	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	ТССЦ-509-2229	шт.	8	9,53	76
21	21	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С	ТССЦ-509-2227	шт.	2	12,66	25
22	22	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	ТССЦ-509-4585	шт.	2	6,21	12
23	23	Светильники НББ 01-60	ТССЦ-509-0760	шт.	2	42,74	85
24	24	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума	Прайс лист т.к. ЭлектроСила (Чита)	шт	4	79,87	319
25	25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 (желто-зеленый РЕ)	ТССЦ-502-0503	1000 м	0,01	7811,4	78

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм ²	ТССЦ-501-8206	1000 м	0,077	12816,92	987
27	27	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ²	ТССЦ-501-8195	1000 м	0,029	9682,1	281
28	28	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	ТССЦ-501-8191	1000 м	0,073	4882,1	356
29	29	Разветвительная коробка У994	ТССЦ-503-0461	шт.	4	19,25	77
Прочие работы							
30	30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпр01-01-01-041	1 т груза	0,1	65,4	7
31	31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	ТССЦпр03-21-01-001	1 т груза	0,1	4,55	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							12996
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							83422
Накладные расходы							18353
Сметная прибыль							11833
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							25907
Итого Монтажные работы							87701
Итого							113608
В том числе:							
Материалы							56699
Машины и механизмы							4395
ФОТ							23289
Накладные расходы							18353
Сметная прибыль							11833
УСН (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							11709
Коэффициент снижения начальной(максимальной) цены 15%							-3976
ВСЕГО по акту							121341,00



Григорьев Р.Р.

Татарский В.Г.

Бондаренко М.Р.

Александр