

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ГЕНОН"
Стройка - капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме, г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д.
Объект - капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме, г.
Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 1

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	10/2015
дата	04.07.2015г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.07.2015	01.07.2015	09.07.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.

Смета № 00-32 ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 116503,00 руб.
строительных работ _____ 23553,00 руб.
монтажных работ _____ 85575,00 руб.
Средства на оплату труда _____ 23102,00 руб.
Сметная трудоемкость _____ 184,85 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Демонтаж							
1	1	Демонтаж кабеля	ТЕРп67-3-1	100 м	1,2	101,7	122
2	2	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	ТЕРм08-03-599-09	1 шт.	2	20,19	40
3	3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	ТЕРп67-4-3	100 шт.	0,05	67,82	3
Монтаж							
4	4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	10	261,81	2618

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	2	292,78	586
6	6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ТЕРм08-03-593-06	100 шт.	0,04	5681,04	227
7	7	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	ТЕРм08-02-369-02	1 шт.	2	285,26	571
8	8	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	ТЕРм08-03-591-01	100 шт.	0,02	883,46	18
9	9	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	ТЕРм08-02-409-01	100 м	1,6	1853,77	2966
10	10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	ТЕРм08-02-412-03	100 м	1,6	331,56	530
11	11	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2, прокладка провода ПВ1 1*10мм2, желто-зеленый РЕ-проводник	ТЕРм08-02-405-01	100 м	0,12	1565,87	188
12	12	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	0,5	619,02	310
13	13	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	ТЕРм08-02-472-02	100 м	0,15	1143,73	172
14	14	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	0,4	199,39	80
15	15	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	ТЕРр69-2-4	100 отверстий	0,12	151,55	18
16	16	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРр69-2-5	100 отверстий	0,12	37,97	5
17	17	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРр69-2-6	100 отверстий	0,12	53,1	6
18	18	Заделка отверстий в стенах и перегородках оштукатуренных деревянных (применительно)	ТЕРр69-4-1	100 отверстий	0,12	1246,18	150
Материалы							
19	19	Трубки защитные гофрированные	ТССЦ-301-1380	м	160	9,67	1547
20	20	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	ТССЦ-509-2232	шт.	2	12,66	25
21	21	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	ТССЦ-509-2229	шт.	8	9,53	76
22	22	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	ТССЦ-509-2227	шт.	2	12,66	25
23	23	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	ТССЦ-509-4585	шт.	2	6,21	12
24	24	Светильники НББ 01-60	ТССЦ-509-0760	шт.	2	42,74	85
25	25	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума	Прайс лист т.к. ЭлектроСила (Чита)	шт	4	79,87	319

2	3	4	5	6	7	8	
26	26	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 (желто-зеленый РЕ)	ТССЦ-502-0503	1000 м	0,012	7811,4	94
27	27	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	ТССЦ-501-8206	1000 м	0,058	12816,92	743
28	28	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	ТССЦ-501-8195	1000 м	0,023	9682,1	223
29	29	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	ТССЦ-501-8191	1000 м	0,079	4882,1	386
30	30	Разветвительная коробка У994	ТССЦ-503-0461	шт.	4	19,25	77
		Прочие работы					
31	31	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01-041	1 т груза	0,1	65,4	7
32	32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	ТССЦпг03-21-01-001	1 т груза	0,1	4,55	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							12229
							79203
Накладные расходы							
Сметная прибыль							18190
Итого по акту:							11735
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							23553
Итого							85575
В том числе:							109128
Материалы							
Машины и механизмы							52740
ФОТ							4322
Накладные расходы							23102
Сметная прибыль							18190
УСН (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							11735
Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены -3,8%							10976
ВСЕГО по акту							-3601
							116503,00



Сдан
Принят

Исидан Р.Р.
Татарин В.Г.
Веселова В.В.
Секретная Н.П.