

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	07/2015
дата	03.07.2015 г.
Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 672000, г. Чита, ул.
Амурская, д. 106
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Артель", 673370, Забайкальский край, г. Шилка,
ул. Русская, 6-21
Стройка - пгт.Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д.3
Объект - капитальный ремонт системы электроснабжения

Договор подряда (контракт)	номер	07/2015
	дата	03.07.2015 г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	13.11.2015	10.07.2015	30.09.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2015 г.

Смета № 00-23/1 капитальный ремонт системы электроснабжения

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 174291,90 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Демонтаж							
1	1	Демонтаж кабеля	ТЕРр67-3-1	100 м	1,5	67,8	102
2	2	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	ТЕРм08-03-599-09	1 шт.	1	13,46	13
3	3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	ТЕРр67-4-3	100 шт.	0,09	45,21	4
Монтаж							
4	4	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм ² , количество проводов в линии: 2	ТЕРм08-02-374-01	1 шт.	1	486,45	486

1	2	3	4	5	6	7	
5	5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	73,44	
6	6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	6	254,51	152,7
7	7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	18	280,82	5055
8	8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	ТЕРм08-03-526-03	1 шт.	1	76,38	76
9	9	Монтаж Устройства защиты от импульсных перенапряжений (применительно)	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	3	280,82	842
10	10	Щиток (Бокс пластмассовый) (применительно)	ТЕРм08-02-370-01	1 шт.	6	50,81	305
11	11	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ТЕРм08-03-593-06	100 шт.	0,06	4401,55	264
12	12	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	ТЕРм08-02-369-02	1 шт.	3	205,68	617
13	13	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	ТЕРм08-03-591-01	100 шт.	0,06	696,98	42
14	14	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	ТЕРм08-02-409-01	100 м	1,47	1720,97	2530
15	15	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	ТЕРм08-02-412-03	100 м	1,47	293,2	431
16	16	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² , прокладка провода ПВ1 1*10мм ² , желто-зеленый РЕ-проводник	ТЕРм08-02-405-01	100 м	0,1	1336,55	134
17	17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	0,5	554,13	277
18	18	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	ТЕРм08-02-472-02	100 м	0,15	1030,66	155
19	19	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	0,05	133,8	7
20	20	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ТЕРр69-2-1	100 отверстий	0,12	53,46	6
21	21	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ТЕРр69-2-1	100 отверстий	0,02	53,46	1
22	22	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	ТЕРр69-2-3	100 отверстий	0,02	61,45	1

	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРp69-2-5	100 отверстий	0,04	25,31	1
24	24	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	ТЕРp69-2-1	100 отверстий	0,01	53,46	1
25	25	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	ТЕРp69-2-3	100 отверстий	0,02	61,45	1
26	26	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	ТЕРp69-2-5	100 отверстий	0,02	25,31	1
27	27	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	ТЕР46-03-017-03	1 м3 заделки	0,02	2015,44	40
Материалы							
28	28	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	ТССЦ-103-0133	м	0,7	16,05	11
29	29	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	ТССЦ-103-0127	м	2	4,62	9
30	30	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	ТССЦ-507-0915	м	54	3,24	175
31	31	Трубки защитные гофрированные	ТССЦ-301-1380	м	93	9,67	899
32	32	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм (применительно пластмассовый)	ТССЦ-509-5739	шт.	6	174,82	1049
33	33	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-32 3Р 100А(применительно 125А)	ТССЦ-509-2262	шт.	1	435,61	436
34	34	Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030	ТССЦ-503-0514	шт.	3	68,99	207
35	35	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 100А, характеристика С	ТССЦ-509-2255	шт.	3	49,4	148
36	36	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	ТССЦ-509-2230	шт.	12	10,09	121
37	37	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	ТССЦ-509-2229	шт.	6	9,53	57
38	38	Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,22 УХЛ-1 МАТ=427,97/5,35*1,09	ЧСИ № 47 п. 18710	шт	3	87,19	262
39	39	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	ТССЦ-509-4585	шт.	3	6,21	19
40	40	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 (желто-зеленый РЕ)	ТССЦ-502-0503	1000 м	0,01	7811,4	78

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							13459
НДС 18%							26586,90
ВСЕГО по акту							174291,90



Сдал:

Микин АВ генеральный директор
И.И. Артешко

Принял:

Ф.В. Роскова д.р. 10.01.1984 г.р. № 3-7
М.Роскова д.р. 10.01.1984 г.р. № 3-7

Кр. В. И. И. И.



Р.И.