

Инвестор -	Форма по ОКД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 672000, г. Чита, ул.	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Региональная торгово-строительная компания", 672000, г. Чита, ул.	по ОКПО	
Стройка - капитальный ремонт фасада	по ОКПО	
Объект - пгт Яблоново, ул. Комсомольская, 9		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	4/2015
	дата	13.05.2015
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	16.06.2015	с 15.06.2015 по 15.06.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.


Смета № 00-14 капитальный ремонт фасада
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 710554,00 руб.


Номер по порядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт фасада							
1	1	Демонтаж (перегородок) балконов, дощатых щитовых	ТЕР10-02-031-03	100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)	0,5	405,21	203
2	2	Разборка: бутовых фундаментов (под балконами)	ТЕР46-04-001-01	1 м3	3	219,94	660
3	4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	ТЕРр56-9-3	100 коробок	0,02	956,13	19
4	5	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусев	ТЕРр53-4-2	10 м2 проемов	1	3126,89	3127
5	7	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2	ТЕР10-01-040-02	100 м2 проемов	0,05	30340,29	1517
6	8	Снятие оконных наличников и угловых фасадных	ТЕРр56-11-1	100 м наличников	3,3	30,02	99


1	2	3	4	5	6	7	8
7	9	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	ТЕР08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,33	719,13	3833
8	10	Установка элементов каркаса: из брусьев, брусков 70*70мм	ТЕР10-01-010-01	1 м3 древесины в конструкции	5,1	1789,3	9125
9	11	Обивка стен и фронтонов кровельной сталью:	ТЕР10-01-008-07	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	5,33	496,77	2648
10	12	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	ТЕР12-01-008-02	100 м2 фасада (без вычета проемов)	5,596	405,11	2267
11	13	Профнастил (С21 б=0,5) с полимерным покрытием (RAL 9002)	ЧСИ №2(47) 2014 п.2568	м2	545	49,06	26738
12	14	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	ТЕР15-05-001-03	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,045	1923,11	87
13	16	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	ТЕР01-02-057-01	100 м3 грунта	0,068	949,9	65
14	17	Уплотнение грунта: щебнем	ТЕР11-01-001-02	100 м2 площади уплотнения	0,76	947,95	720
15	18	Устройство бетонной подготовки	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04	50294,78	2012
16	19	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	ТЕР26-01-036-01	100 м2 поверхности	5,33	254,88	1359
17	20	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	ТССЦ-104-0094	м3	27	617,98	16685
18	21	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	ТЕР12-01-015-03	100 м2 изолируемой поверхности	5,33	114,15	608
19	22	Пленка Спандекс пароизоляция (1,6*37,5)	ЧСИ № 2 (47) п. 612	м2	560	2,55	1428
20	23	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	0,0092	34949,04	322

1	2	3	4	5	6	7	8
21	24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01-041	1 т груза	1,39	43,6	61
22	25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	ТССЦпг03-21-01-010	1 т груза	1,39	11,87	16
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							73599
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							459535
Накладные расходы							91731
Сметная прибыль							50898
Итого по акту:							602164
В том числе							346328
Материалы							8008
Машины и механизмы							106247
ФОТ							91731
Накладные расходы							50898
Сметная прибыль							108390
НДС 18%							710554
ВСЕГО по акту							

Сдал:  Т. Ю. Харукова

Принял:  Н. В. Харукова

 Т. Ю. Харукова

 С. Н. Харукова



