

|                                                                                                                                |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Инвестор -                                                                                                                     | Форма по ОКУД            | Код          |
| Заказчик (Генподрядчик) - Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 672000, г. Чита, ул. Амурская, д. 106 | по ОКПО                  | 0322005      |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройком", 672000, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 71                                    | по ОКПО                  |              |
| Стройка - Капитальный ремонт системы электроснабжения                                                                          | по ОКПО                  |              |
| Объект - Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 89                                                                 | по ОКПО                  |              |
|                                                                                                                                | Вид деятельности по ОКДП |              |
|                                                                                                                                | номер                    | 14/2015      |
|                                                                                                                                | дата                     | 07.08.2015г. |
|                                                                                                                                | Вид операции             |              |

Договор подряда (контракт)

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 26.11.2015       | 13.08.2015      | 31.10.2015 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за \_\_\_\_\_ 2015 г.

Смета № 00-44/1, капитальный ремонт системы электроснабжения

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 116 215,00 руб.

| Номер                      |                  | Наименование работ                                                                      | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |                       |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по порядку                 | позиции по смете |                                                                                         |                          |                   | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                          | 2                | 3                                                                                       | 4                        | 5                 | 6               | 7                     | 8               |
| Раздел 1. Электроснабжение |                  |                                                                                         |                          |                   |                 |                       |                 |
| Демонтаж                   |                  |                                                                                         |                          |                   |                 |                       |                 |
| 1                          | 1                | Демонтаж кабеля                                                                         | ТЕРп67-3-1               | 100 м             | 1,09            | 67,8                  | 74              |
| 2                          | 2                | Демонтаж: светильников с лампами накаливания                                            | ТЕРп67-4-3               | 100 шт.           | 0,05            | 45,21                 | 2               |
| 3                          | 3                | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | ТЕРм08-03-599-09         | 1 шт.             | 1               | 13,46                 | 13              |
| Монтаж                     |                  |                                                                                         |                          |                   |                 |                       |                 |
| 4                          | 4                | Щиток распределительный (ЩРН-12) (применительно)                                        | ТЕРм08-02-370-01         | 1 шт.             | 2               | 50,81                 | 102             |
| 5                          | 5                | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные                              | ТЕРм08-03-600-01         | 1 шт.             | 1               | 6,05                  | 6               |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                               | 4                 | 5                        | 6      | 7       | 8    |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|---------|------|
| 6  | 6  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А                                                                       | ТЕРм08-03-526-02  | 1 шт.                    | 4      | 280,82  | 1    |
| 7  | 7  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А                                                                        | ТЕРм08-03-526-01  | 1 шт.                    | 12     | 254,51  | 3054 |
| 8  | 8  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый                                                 | ТЕРм08-03-593-06  | 100 шт.                  | 0,04   | 4401,55 | 176  |
| 9  | 9  | Светильник, устанавливаемый вне зданий                                                                                                                                          | ТЕРм08-02-369-02  | 1 шт.                    | 2      | 205,68  | 411  |
| 10 | 10 | Монтаж устройства защиты от импульсных напряжений (применительно)                                                                                                               | ТЕРм08-03-526-02  | 1 шт.                    | 1      | 280,82  | 281  |
| 11 | 11 | Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке                                                                                                            | ТЕРм08-03-591-01  | 100 шт.                  | 0,02   | 696,98  | 14   |
| 12 | 12 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм <sup>2</sup>                                                                                         | ТЕРм08-02-405-01  | 100 м                    | 0,1    | 1336,55 | 134  |
| 13 | 13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>                   | ТЕРм08-02-412-02  | 100 м                    | 2,18   | 261,12  | 569  |
| 14 | 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup> (СИП вне здания) | ТЕРм08-02-412-04  | 100 м                    | 0,2    | 345,38  | 69   |
| 15 | 15 | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм                                                                     | ТЕРм08-02-409-01  | 100 м                    | 2,18   | 1720,97 | 3752 |
| 16 | 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм                                                                                                                      | ТЕРм08-02-471-04  | 10 шт.                   | 0,5    | 554,13  | 277  |
| 17 | 17 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>                                                                                                     | ТЕРм08-02-472-02  | 100 м                    | 0,15   | 1030,66 | 155  |
| 18 | 18 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича                                                                        | ТЕРр69-2-1        | 100 отверстий            | 0,1    | 53,46   | 5    |
| 19 | 19 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1                                                                                             | ТЕРр69-2-2        | 100 отверстий            | 0,06   | 51,41   | 3    |
| 20 | 20 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм <sup>2</sup>                                                                                                | ТЕРм08-02-144-03  | 100 шт.                  | 0,58   | 133,8   | 78   |
| 21 | 21 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>                                                                        | ТЕР46-03-017-03   | 1 м <sup>3</sup> заделки | 0,02   | 2015,44 | 40   |
| 22 | 22 | Очистка помещений от строительного мусора                                                                                                                                       | ТЕРр69-9-1        | 100 т мусора             | 0,0005 | 1395,22 | 1    |
| 23 | 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                                                                       | ТСЦлг01-01-01-041 | 1 т груза                | 0,05   | 43,6    | 2    |



|                                                                                                            | 2  | 3                                                                                                                                                                             | 4                           | 5         | 6     | 7       | 8    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------|------|
| 24                                                                                                         | 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза                                                | ТССЦпг03-21-01-005          | 1 т груза | 0,05  | 6,96    |      |
| Материалы                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                               |                             |           |       |         |      |
| 25                                                                                                         | 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2 | ТССЦ-501-8184               | 1000 м    | 0,218 | 3305,08 | 721  |
| 26                                                                                                         | 26 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2                                                                  | ТССЦ-502-0503               | 1000 м    | 0,01  | 7811,4  | 78   |
| 27                                                                                                         | 27 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм                         | ТССЦ-103-0127               | м         | 3     | 4,62    | 14   |
| 28                                                                                                         | 28 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм                                                                                                                                | ТССЦ-507-3485               | м         | 15    | 2,67    | 40   |
| 29                                                                                                         | 29 | Трубки защитные гофрированные                                                                                                                                                 | ТССЦ-301-1380               | м         | 218   | 9,67    | 2108 |
| 30                                                                                                         | 30 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220x300x125 мм                                                                                                         | ТССЦ-509-5739               | шт.       | 2     | 174,82  | 350  |
| 31                                                                                                         | 31 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А                                                                                                                        | ТССЦ-509-8210               | шт.       | 1     | 393,31  | 393  |
| 32                                                                                                         | 32 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 100А, характеристика С                                                                                                           | ТССЦ-509-2255               | шт.       | 1     | 49,4    | 49   |
| 33                                                                                                         | 33 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С                                                                                                             | ТССЦ-509-2232               | шт.       | 1     | 12,66   | 13   |
| 34                                                                                                         | 34 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С                                                                                                             | ТССЦ-509-2231               | шт.       | 2     | 12,66   | 25   |
| 35                                                                                                         | 35 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С                                                                                                             | ТССЦ-509-2229               | шт.       | 10    | 9,53    | 95   |
| 36                                                                                                         | 36 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С                                                                                                             | ТССЦ-509-2227               | шт.       | 2     | 12,66   | 25   |
| 37                                                                                                         | 37 | Устройства защиты УЗИП(прим.)                                                                                                                                                 | ТССЦ-509-1614               | шт.       | 1     | 230,64  | 231  |
| 38                                                                                                         | 38 | Выключатель однополюсный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый                                                                                       | ТССЦ-509-4585               | шт.       | 2     | 6,21    | 12   |
| 39                                                                                                         | 39 | Светильник                                                                                                                                                                    | ТССЦ-509-1681               | шт.       | 2     | 29,87   | 60   |
| 40                                                                                                         | 40 | Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума                                                                                                                     | Прайс литс т.к. Электросила | шт        | 4     | 79,87   | 319  |
| 41                                                                                                         | 41 | Разветвительная коробка                                                                                                                                                       | ТССЦ-503-0461               | шт.       | 12    | 19,25   | 231  |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                                                |    |                                                                                                                                                                               |                             |           |       |         |      |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35) |    |                                                                                                                                                                               |                             |           |       |         |      |
| Накладные расходы                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                             |           |       |         |      |
| Сметная прибыль                                                                                            |    |                                                                                                                                                                               |                             |           |       |         |      |
| Итого по акту:                                                                                             |    |                                                                                                                                                                               |                             |           |       |         |      |
| 13667                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                               |                             |           |       |         |      |
| 8494                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                               |                             |           |       |         |      |

| 1                                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| Итого                                                                           |   |   |   |   |   |   |        |
| Снижение начальной (максимальной) цены                                          |   |   |   |   |   |   |        |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах                                          |   |   |   |   |   |   |        |
| Затраты на уплату НДС за материалы и услуги (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 |   |   |   |   |   |   |        |
| ВСЕГО по акту                                                                   |   |   |   |   |   |   |        |
|                                                                                 |   |   |   |   |   |   | 113838 |
|                                                                                 |   |   |   |   |   |   | -11511 |
|                                                                                 |   |   |   |   |   |   | 102327 |
|                                                                                 |   |   |   |   |   |   | 13888  |
|                                                                                 |   |   |   |   |   |   | 116215 |

Сдан Терпенть

Принят Иванов

Алексеев

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов

Иванов