

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация городского округа "Город Чита"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройком"	по ОКПО	
Стройка - капитальный ремонт крыши	по ОКПО	
Объект - г. Чита, ул. Кастринская, д. 5		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	01-2015/12
	дата	01.10.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.12.15	01.10.15	30.12.15

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2015 г.


Смета № _____, капитальный ремонт крыши
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 2702,075 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 290,832 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2513,08 чел. час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы							
1	1	Очистка помещений от строительного мусора	ТЕР69-9-1	100 т мусора	0,096	1395,22	134
2	2	Пробивка отверстий в бетонных конструкциях	ТЕР46-03-010-01	100 отверстий	1,89	569,49	1076
3	3	Кладка кирпичных столбиков (применительно)	ТЕР08-02-001-01	1 м3 кладки	3,591	181,31	651
4	4	Огрунтовка кирпичных столбиков: битумной мастикой	ТЕР12-01-016-01	100 м2 кровли	0,111132	239,9	27
5	5	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	ТССЦ-404-0162	1000 шт.	1,415	920,74	1303
6	6	Кладка стен кирпичных вентшахт (применительно)	ТЕР08-02-001-01	1 м3 кладки	0,15621	936,13	146
7	7	Восстановление кирпичной кладки стен вентшахт 50% (применительно)	ТЕР08-02-001-01	1 м3 кладки	0,077925	936,13	73

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Штукатурка поверхностей вентшахт (применительно)	ТЕР15-02-015-01	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3624	1662,95	2266
9	9	Окраска известковыми составами вентшахт (применительно)	ТЕРp62-37-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3624	120,17	164
10	10	Укладка мазурлата (применительно)	ТЕР10-01-002-01	1 м3 древесины в конструкции	2,48	2129,43	5281
11	11	Установка деревянных столбиков (применительно)	ТЕР10-01-002-01	1 м3 древесины в конструкции	0,756	2129,43	1610
12	12	Установка стропил	ТЕР10-01-002-01	1 м3 древесины в конструкции	13,49	2129,43	28726
13	13	Болты с гайками и шайбами строительные	ТССЦ-101-1714	т	0,05305	9039,99	480
14	14	Укладка прогонов: из брусев	ТЕР10-01-082-02	1 м3 древесины в конструкции	5,58	1866,91	10417
15	15	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	ТЕРp58-12-2	100 м2	17,856	1341,71	23958
16	16	Антисептирование древесины: водными растворами	ТЕРp69-10-1	100 м2 обработанной поверхности	18,024	90,68	1634
17	17	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	ТЕР12-01-015-03	100 м2 изолируемой поверхности	17,856	96,24	1718
18	18	Пленка Спантекс	ЧСИ №2 (51) п. 623	м2	1965	3,89	7644
19	19	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	17,856	953,27	17022
20	20	Профнастил с полимерным покрытием СН 44, Б-0,7	ЧСИ № 2 (51) п. 2515	м2	1965	96,78	190173
21	21	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	0,142	34949,04	4963
22	22	Устройство: лобовой доски (применительно)	ТЕР10-01-008-04	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,116	4590,31	5123

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Монтаж стальных плитинусов из гнутого профиля (коньковый элемент)	ТЕР09-03-050-01	100 м плитинуса	1,24	168,3	209
24	24	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (для изготовления конька)	ТССЦ-101-2778	м2	0,5332	47,35	25
25	25	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	ТЕР20-02-010-08	1 зонт	21	45,93	965
26	26	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	ТССЦ-301-0295	шт.	21	668,02	14028
27	27	Крепления	ТССЦ-301-3360	кг	38	17,22	654
28	28	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубкa	ТЕРp65-38-1	1 шт.	22	177,12	3897
29	29	Изоляция трубопроводов (применительно)	ТЕР26-01-010-01	1 м3 изоляции	1,6688	333,51	557
30	30	Вата минеральная «ISOVER» из стеклянного штапельного полотна KT-11-50	ТССЦ-104-0519	м3	1,6688	373,02	622
31	31	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	ТЕР26-01-054-01	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0649	659,78	43
32	32	Стеклоткань	ТССЦ-101-6730	м2	7,5	15,56	117
33	33	Устройство: фронтонов	ТЕР10-01-008-04	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,168	4590,31	771
34	34	Ограждение кровель перилами	ТЕР12-01-012-01	100 м ограждения	2,48	3199,25	7934
35	35	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	ТЕР10-01-039-01	100 м2 проемов	0,0096	24562,14	236
36	36	Скобяные изделия	ТССЦ-101-0887	компл.	2	93,84	188
37	37	Монтаж элементов каркаса для обшивки балконов (применительно)	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкций	0,155	1120,96	174
38	38	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	ТЕР15-04-030-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,0603	1065,58	2195
39	39	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	ТССЦ-201-0778	т	0,155	9922	1538
40	40	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	0,3935	953,27	375
41	41	Профнастил с полимерным покрытием СН 44, 6-0,7	ЧСИ № 2 (51) п. 2515	м2	43,3	96,78	4191

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Обделки из листовой стали, примыканий: к вентшхтам (применительно)	ТЕРр58-20-8	100 м	1,98	2107,73	4173
43	43	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦлг-01-01-01-041	1 т груза	9,6	43,6	419
44	44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 18 км I класс груза	ТССЦлг-03-21-01-018	1 т груза	9,6	15,14	145
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							348045
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							2034237
Накладные расходы							214231
Сметная прибыль							129691
Итого по акту:							2378159
Итого							323916
Затраты на уплату НДС за материалы и услуги (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							
ВСЕГО по акту							2702075



Сдан: С.Н. Семенов (комитет НКХ)
 Принял: А.В. Пономарев (председатель комитета НКХ)